

چک لیست پیشرفت فیزیکی بلوک C تا تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱

بخش معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی			بخش سازه ای		
طبقات مسکونی					
ردیف	شرح عملیات	درصد پیشرفت	ردیف	شرح عملیات	درصد پیشرفت
۱	ساخت و نصب وال پست دیوارها	۸۸	۱	فونداسیون سازه مسکونی و پارکینگ	۱۰۰
۲	سفتکاری- دیوار چینی سیلکس	۹۳	۲	اسکلت فلزی سازه مسکونی	۱۰۰
۳	سفتکاری- دیوار چینی با سفال	۶۹	۳	سازه فلزی اسکلت پارکینگ	۹۵
۴	ساخت و نصب نعل درگاه پنجره های پذیرائی، آشپزخانه و اتاق های خواب	۷۹	۴	سقفهای سازه مسکونی	۱۰۰
۵	ساخت فریم پنجره های UPVC پذیرائی، آشپزخانه و اتاق های خواب و نما	۶۰	۵	سقفهای سازه پارکینگ	۸۰
۶	ساخت و نصب چارچوب دربهای داخلی طبقات مسکونی	۶۷			
۷	کاشی کاری آشپزخانه با کاشی پشت کابینتی	۵۰			
۸	اندود گچ و خاک دیوارهای طبقات مسکونی و مشاعات	۵۶			
۹	لوله کشی فاضلاب سرویس ها، آشپزخانه، تراس ها و رابزرها اصلی و آب باران	۶۰			
۱۰	لوله کشی آب سرد و گرم سرویس ها و آشپزخانه	۵۷			
۱۱	ساخت و نصب کاتالهای اگزاست فن ها	۷۱			
۱۲	ساخت و نصب کاتالهای فن کوئل ها	۷۱			
۱۳	شیلارزنی و لوله گذاری برق و نصب قوطی کلید و پرز دیوارها	۵۶			
۱۴	لوله کشی فن کوئل و حوله خشک کن ها	۵۷			
۱۵	سقف کاذب کثاف در واحدهای مسکونی و مشاعات	۱۵			
۱۶	کاشی کاری سرویسهای بهداشتی و حمام	۲۹			
۱۷	لوله کشی گاز واحدها و رابزرها	۶۴			
۱۸	لوله کشی آتش نشانی	۱۵			
۱۹	سنگ راه پله ها و بالکن ها	۰			
۲۰	سرامیک کف واحدهای مسکونی و مشاعات	۰			
۲۱	سیم کشی واحدهای مسکونی	۱۵			
۲۲	نصب فریم پنجره های UPVC پذیرائی، آشپزخانه و اتاق های خواب و نما	۰			

بخش معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی		
طبقه زیرزمین		
ردیف	شرح عملیات	درصد پیشرفت
۱	دیوارهای بتنی و اجری محیطی	۹۰
۲	کرسی چینی زیر دیوارها	۰
۳	بلوکاز (مخلوط رودخانه ای و قلوه سنگ) کف انباری ها و راهروها	۰
۴	بلوکاز (مخلوط رودخانه ای و قلوه سنگ) کف پارکینگ	۰
۵	بتن ریزی نهایی کف	۰
۶	سفتکاری- دیوار چینی با سفال	۰
۷	ساخت و نصب دربهای انبارها	۰
۸	اندود سیمانی روی دیوارهای انباری ها	۰
۹	تاسیسات مکانیکی و برقی	۰

طبقه همکف		
ردیف	شرح عملیات	درصد پیشرفت
۱	بتن ریزی نهایی کف	۰
۲	دیوارهای بتنی و اجری محیطی	۱۰
۳	سفتکاری- دیوار چینی با سفال	۰
۴	ساخت و نصب دربهای انبارها	۰
۵	اندود سیمانی روی دیوارهای انباری ها	۰
۶	تاسیسات مکانیکی و برقی	۰

نما		
ردیف	شرح عملیات	درصد پیشرفت
۱	اجرای پلاستر سیمان سیاه نما	۰
۲	اجرای روهه از سیمان سفید نما	۰
۳	اجرای رنگ نما	۰

بام		
ردیف	شرح عملیات	درصد پیشرفت
۱	ساخت و نصب وال پست چابناها	۰
۲	دیوارهای چابنا دور بام	۰
۳	اندود سیمانی روی دیوارهای جان پناه و خرپشته	۰
۴	دیوارهای خرپشته و اتاقل آسانسور	۰

موتورخانه		
ردیف	شرح عملیات	درصد پیشرفت
۱	زیرسازی و آماده سازی کف	۰
۲	دیوار چینی و نازک کاری و نصب درب ورودی	۰
۳	نصب تاسیسات مکانیکی و برقی	۰

انشعابات		
۷۵	انشعاب گاز	۱۰۰
۳۰	انشعاب مخابرات	۰
	انشعابات آب و فاضلاب	
	انشعاب برق	