

چک لیست پیشرفت فیزیکی بلوک C تا تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰

بخش معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی		
طبقات مسکونی		
ردیف	شرح عملیات	درصد پیشرفت
۱	ساخت و نصب وال پست دیوارها	۱۰۰
۲	سفتکاری دیوار چینی سیلکس	۹۹
۳	سفتکاری دیوار چینی با سفال	۹۹
۴	ساخت و نصب نعل درگاه پنجره های پذیرائی، آشپزخانه و اتاق های خواب	۱۰۰
۵	ساخت فریم پنجره های Upvc پذیرائی، آشپزخانه و اتاق های خواب و نما	۱۰۰
۶	ساخت و نصب چارچوب دربهای داخلی طبقات مسکونی	۹۸
۷	کاشی کاری آشپزخانه با کاشی پشت کابینتی	۱۰۰
۸	اندود گچ و خاک دیوارهای طبقات مسکونی و مشاعات	۸۸
۹	لوله کشی فاضلاب سرویس ها، آشپزخانه، تراس ها و رایزرهای اصلی و آب باران	۱۰۰
۱۰	لوله کشی آب سرد و گرم سرویس ها و آشپزخانه	۱۰۰
۱۱	ساخت و نصب کانالهای اگزاست فن ها	۱۰۰
۱۲	ساخت و نصب کانالهای فن کوئل ها	۱۰۰
۱۳	شیارزنی و لوله گذاری برق و نصب قوطی کلید و پریز دیوارها	۹۵
۱۴	لوله کشی فن کوئل و حوله خشک کن ها	۱۰۰
۱۵	سقف کاذب کتاف در واحدهای مسکونی و مشاعات	۷۲
۱۶	کاشی کاری سرویسهای بهداشتی و حمام	۱۰۰
۱۷	لوله کشی گاز واحدها و رایزرها	۱۰۰
۱۸	لوله کشی آتش نشانی	۲۵
۱۹	سنگ راه پله ها و بالکن ها	۹۵
۲۰	سرامیک کف واحدهای مسکونی و مشاعات	۷۴
۲۱	سیم کشی واحدهای مسکونی	۸۰
۲۲	نصب فریم پنجره های Upvc پذیرائی، آشپزخانه و اتاق های خواب و نما	۱۰۰

نما		
ردیف	شرح عملیات	درصد پیشرفت
۱	اجرای پلاستر سیمان سیاه نما	۸۲
۲	اجرای رویه از سیمان سفید نما	۷۷
۳	اجرای رنگ نما	۰

موتورخانه		
ردیف	شرح عملیات	درصد پیشرفت
۱	زیرسازی و آماده سازی کف	۸۰
۲	دیوار چینی و نازک کاری و نصب درب ورودی	۷۰
۳	نصب تاسیسات مکانیکی و برقی	۲۰

بخش سازه ای		
ردیف	شرح عملیات	درصد پیشرفت
۱	فونداسیون سازه مسکونی و پارکینگ	۱۰۰
۲	اسکلت فلزی سازه مسکونی	۱۰۰
۳	سازه فلزی اسکلت پارکینگ	۱۰۰
۴	سقفهای سازه مسکونی	۱۰۰
۵	سقفهای سازه پارکینگ	۹۵

بخش معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی		
طبقه زیرزمین		
ردیف	شرح عملیات	درصد پیشرفت
۱	دیوارهای بتنی و آجری محیطی	۱۰۰
۲	کرسی چینی زیر دیوارها	۱۰۰
۳	بلوکاز (مخلوط رودخانه ای و قله سنگ) کف انباری ها و راهروها	۱۰۰
۴	بلوکاز (مخلوط رودخانه ای و قله سنگ) کف پارکینگ	۱۰۰
۵	بتن ریزی نهایی کف	۱۰۰
۶	سفتکاری دیوار چینی با سفال	۱۰۰
۷	ساخت و نصب دربهای انبارها	۱۰۰
۸	اندود سیمانی روی دیوارهای انباری ها	۹۰
۹	تاسیسات مکانیکی و برقی	۳۰

طبقه همکف		
ردیف	شرح عملیات	درصد پیشرفت
۱	بتن ریزی نهایی کف	۷۵
۲	دیوارهای بتنی و آجری محیطی	۱۰۰
۳	سفتکاری-دیوار چینی با سفال	۹۰
۴	ساخت و نصب دربهای انبارها	۹۰
۵	اندود سیمانی روی دیوارهای انباری ها	۷۰
۶	تاسیسات مکانیکی و برقی	۰

بام		
ردیف	شرح عملیات	درصد پیشرفت
۱	ساخت و نصب وال پست جانپناهها	۱۰۰
۲	دیوارهای جانپناه دور بام	۱۰۰
۳	اندود سیمانی روی دیوارهای جان پناه و خرپشته	۱۰۰
۴	دیوارهای خرپشته و اتاق آسانسور	۱۰۰

انشعابات			
۹۰	انشعاب گاز	۱۰۰	انشعابات آب و فاضلاب
۹۰	انشعاب مخابرات	۰	انشعاب برق