

بام خدا

گزارش فعالیت‌های انجام شده پروژه ۴۸ واحدی پرند - طرح مسکن مهر مورخ ۸۹/۶/۳

خلاصه اقدامات صورت گرفته عبارتند از:

۱. اخذ وام
- قسط اول وام توسط شرکت اتحاد عمران پارس از بانک مسکن شعبه پرند در تاریخ ۸۹/۵/۱۳ دریافت گردید.
۲. نیروی انسانی مشغول به کار
- بالغ بر ۵۰ نفر در جبهه کاریهای موجود (ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی) مطابق با برنامه زمانبندی فعالیت می‌نمایند.
۳. پیشرفت کار
- گزارش پیشرفت مردادماه سال ۱۳۸۹

درصد تهیه نقشه :	۱۰۰ درصد
درصد تجهیز کارگاه :	۱۰۰ درصد
درصد عملیات خاکی :	۱۰۰ درصد
درصد فونداسیون :	۱۰۰ درصد
درصد اجرای دیوار :	۱۰۰ درصد
درصد اجرای سقف :	۱۰۰ درصد
درصد تأسیسات برقی :	۵۰/۸۳ درصد عبور سیم ها از داخل لوله ها
درصد تأسیسات مکانیکی :	۵۰ درصد اتمام لوله کشی فاضلاب و آماده سازی لوله های سفید
درصد اجرای بام :	۳۵ درصد شیب بندی بام
تیغه بندی :	۱۰۰ درصد
عایق بندی :	۱۷/۷ درصد اجرای دیوارهای دو جداره (مبحث ۱۹)
گچ کاری و ابزار :	۸/۳۳ درصد
درصد نماسازی :	۳۷/۵ درصد ترمیم سطوح
درصد پیشرفت کل پروژه با در نظر گرفتن سازه ۷۰/۰۶ درصد میباشد.	

۴. تهیه مصالح
- خرید تیر آهن



خرید ۱۰۰ شاخه تیر آهن جهت ساخت راه پله

- خرید قوطی ۲×۲



خرید قوطی ۲×۲ برای ساپورت دیوار های دو جداره

- خرید آرماتور



خرید آرماتور جهت اجرای دیوار دو جداره و فونداسیون پله‌ها

- خرید چارچوب فرانسوی



خرید چارچوب فرانسوی

- خرید رابیتس



خرید رابیتس برای دیوار های دو جداره

- خرید صفحه و بولت



جهت اجرای فونداسیون پله

۵. تجهیز کارگاه

- کارگاه آماده سازی لوله ها
- کارگاه ساخت چارچوب درب
- کارگاه خم و برش آرماتور

۶. عملیات اجرایی

- نصب داربست و ترمیم نما



- بتن مگر فونداسیون پله



جهت اجرای فونداسیون پله

- اجرای دیوارهای دوجداره پیرامونی



- گچ کاری و ابزارزنی دور سقف



- اجرای لوله‌های فاضلاب و درست کردن سائپورت‌های مربوط



- سیم کشی برق



- عملیات شیب بندی بام



رونوشت :

- سایت و پورتال تعاونی.
- اموراداری پروژه‌های مختلف کیسون.